

**Итоги по работам, запланированным на 2024 год в рамках
краткосрочного плана на 2022-2024 годы.**

В рамках Краткосрочного плана, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2024 года №813, в 2024 году запланировано **1 304** вида работ в **862** многоквартирных домах на общую сумму **6 328,18** млн. руб.

2024 г. в разрезе работ

№	Наименование конструктивного элемента	Запланировано	
		Кол-во работ, шт.	Стоимость, млн. руб.
1	ВДИС (СМР)	56	110,41
2	ВДИС (ПСД)	8	18,31
3	Крыша	495	2 453,76
4	Лифт	553	1 764,41
5	Подвал	5	13,31
6	Фасад	176	1 953,51
7	Фундамент (ПСД)	6	5,43
8	Фундамент (СМР)	5	9,04
ИТОГО		1 304	6 328,18
МКД		862	

2024 г. в разрезе бюджетов

№	Наименование конструктивного элемента	Запланировано		
		Кол-во работ, шт.	Кол-во МКД	Стоимость, млн. руб.
1	Общий котел*	394	285	2 530,08
2	**Федеральный бюджет	639	379	2 375
3	**Региональный бюджет*	260	203	1 269,48
4	Спец. счет.	11	7	153,62
	итого	1 304	862	6 328,18

Фактически выполненные работы в 2024 году

№	Наименование конструктивного элемента	Выполнено	
		Кол-во работ, шт.	Стоимость, млн. руб.
1	ВДИС (ПСД)	5	2,02
2	ВДИС (СМР)	56	110,41
3	Крыша	480	2 145,69
4	Лифт	553	1 753,71
5	Подвал	4	10,09
6	Фасад	167	1 901,84
7	Фундамент (ПСД)	3	0,98
8	Фундамент (СМР)	5	8,61
ИТОГО		1 273	5 933,35
МКД		843	

По состоянию на 01.01.2025 года выполнен капитальный ремонт 1 273 видов работ в 843 многоквартирных домах на сумму 5 933,35 млн. руб. (480 крыш, 167 фасадов, замена 553 ед. лифтового оборудования, 5 фундаментов, 4 подвалов, 56 внутридомовых инженерных систем, 8 ед. проектно-сметной документации).

По 6 видам работ в 6 многоквартирных домах на сумму 48,32 млн. руб. производится приемка работ.

По 11 видам работ в 11 многоквартирных домах на сумму 40 млн. руб. планировалось расторжение договоров в связи с неисполнением обязательств подрядных организаций, на сегодняшний день работы выполнены, исполнительная документация находится на проверке.

По 3 видам работ в 3 многоквартирных домах на сумму 1,19 млн. руб., протоколом собственников помещений выполнение работ перенесено на более поздний период.

По 11 видам работ в 7 многоквартирных домах на сумму 153,62 млн. руб. собственниками, избравшими способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, не выполнены работы, запланированные в Краткосрочном плане в 2024 году. В отношении домов рассматривается вопрос об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.